

Vedlegg 4. Mottakskontroll for VA-materiell

14.11.2023

Prosjektnavn	
Leverandørnavn	
Transportør navn	
Mottakskontrollørens navn	
Hovedentreprenørens navn	
Signatur fra mottakskontrollør	

A. Produkt: Betong. Kummer, rør og rørdeler:

Kontrollpunkt	Kontrollmetode	Godkjent	Ikke godkjent	Utbedring	Returvare
Utvendig merking	Visuelt				
Innvendig merking	Visuelt				
Håndteringsskade	Visuelt				
Skjegg i muffe og spiss	Visuelt				
Betongkuler innvendig	Visuelt				
Løfteanker	Visuelt				
Pakninger	Visuelt				
Sprekker i gods	Visuelt				
Porestørrelse	Visuelt				
Armeringskontroll	Måleinstrument				

B. Produkt: PE. Kummer, rør og rørdeler:

Kontrollpunkt	Kontrollmetode	Godkjent	Ikke godkjent	Utbedring	Returvare
Utvendig merking	Visuelt				
Innvendig merking	Visuelt				
Deformasjon	Visuelt/skyvelær				
Håndteringsskade,riper	Visuelt/måleinstr.				
Godstykkelse	Skyvelær/måleinstr.				
Sveiseskjøter	Visuelt/evt. testing				

C. Produkt: Duktilt støpejern. Tilhørende rør og rørdeler:

Kontrollpunkt	Kontrollmetode	Godkjent	Ikke godkjent	Utbedring	Returvare
Utvendig merking	Visuelt				
Tilstand muffe og spissende	Visuelt				
Pakninger, tilstand, merking	Visuelt				
Tilstand utv.korrosj.beskyttelse	Visuelt				
Tilstand innv.korrosj.beskyttelse	Visuelt/måleinstr.				
Gods- og beleggykkelse	Visuelt/måleinstr.				

D. Produkt: Kumlokk, kumlokkrammer og kumstiger:

Kontrollpunkt	Kontrollmetode	Godkjent	Ikke godkjent	Utbedring	Returvare
Utvendig merking	Visuelt				
Tilstand muffe og spissende	Visuelt				
Pakninger, tilstand, merking	Visuelt				
Tilstand utv.korrosj.beskyttelse	Visuelt				
Tilstand innv.korrosj.beskyttelse	Visuelt/måleinstr.				
Gods- og beleggykkelse	Visuelt/måleinstr.				

E. Produkt: Annet:

Kontrollpunkt	Kontrollmetode	Godkjent	Ikke godkjent	Utbedring	Returvare
Merking av fiberduk	Visuelt				
Glidemiddel	Visuelt				
Annet, beskriv:					